

## QU'EST CE QUE LA FICHE DE MISE EN SERVICE ?



Une fiche de mise en service, telle que définie ci-dessous, attestant de la conformité de l'installation avec la réglementation en vigueur, doit être établie par la personne responsable de la mise en service de l'installation.

### ➔ MODÈLE DE FICHE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ...

Coordonnées du propriétaire de l'installation : .....

Adresse de l'installation : ..... Mise en service réalisée par : .....

Éléments à vérifier (conformité à la réglementation)	Vérification effectuée (à cocher)	Observations éventuelles
Nature du toit : .....	<input type="checkbox"/>	
Filtration en amont du réservoir	<input type="checkbox"/>	
Réservoir de stockage de l'eau de pluie		
Matériau : .....	<input type="checkbox"/>	
Elanchéité	<input type="checkbox"/>	
Protection de l'aération contre les intrusions d'insectes	<input type="checkbox"/>	
Arrivée d'eau en point bas	<input type="checkbox"/>	
Accès sécurisé	<input type="checkbox"/>	
Aptitude au nettoyage	<input type="checkbox"/>	
Trop plein du réservoir	<input type="checkbox"/>	
Capacité d'évacuation suffisante	<input type="checkbox"/>	
Grille anti-moustique	<input type="checkbox"/>	
Si trop-plein raccordé au réseau d'eaux usées : clapet anti-retour	<input type="checkbox"/>	
Absence de connexion avec le réseau d'eau potable. Notamment en cas d'alimentation d'appoint en eau : Disconnexion par surverse totale	<input type="checkbox"/>	
Signalisation du réseau intérieur d'eau de pluie	<input type="checkbox"/>	
Signalisation des points d'usage d'eau de pluie	<input type="checkbox"/>	
Robinets de soutirage (verrouillables)	<input type="checkbox"/>	
Usages de l'eau de pluie : absence d'usages intérieurs autres que l'évacuation des excréments et le lavage des sols (absence de piquage sur le réseau d'eau de pluie)	<input type="checkbox"/>	
Cas d'un bâtiment raccordé au réseau d'eaux usées : présence d'un système d'évaluation du volume d'eau de pluie utilisé dans le bâtiment	<input type="checkbox"/>	

Autres observations de la personne responsable de la mise en service :

Autres observations du propriétaire :

Les instructions nécessaires au fonctionnement du système ont été données ; toutes les documentations techniques requises et toutes les notices de services et d'entretien existantes suivant la liste ont été remises.

Je soussigné M ..... personne responsable de la mise en service de l'installation (ou son représentant), atteste que l'installation est conforme à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la conception de l'installation de récupération d'eau de pluie, l'apport éventuel d'eau du réseau de distribution public, le réseau intérieur de distribution et les points d'usages.

Fait à ..... le .....

Cachet de l'organisme ..... Signature .....



**Les modalités d'utilisation de l'eau de pluie sont explicitées dans l'arrêté du 21 août 2008, publié au JO n° 0201 du 29 août 2008.**

[www.ifep.info](http://www.ifep.info)

Les fiches pratiques IFEP traitent de façon simple et synthétique les aspects essentiels de la récupération de l'eau de pluie et de son utilisation.